

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-12-001
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	171	Landratsamt Altötting	22-12-001
Betreiber	[Name]	Firma Real Alloy Germany GmbH		
Standort	[Bezeichnung]			
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Aluminiumstraße 8	84513	Töging a. Inn
	EMAS [X]		ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zum Schmelzen von sonstigen NE-Metallen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	3.4.1		2.5.b

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	24.03.2021	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X		
	Anforderungsliste [X]	X		
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Auflage 2.1.2.2 nicht erfüllt. Eine Absaugung der Boxen für Krätze und Salzschlacke ist bisher nicht installiert	Bewertung und ggf. weitere Maßnahmen im Rahmen des geplanten Genehmigungsantrags	I/2022	Betreiber	
Der Emissionsmessbericht für 2019 liegt nicht vollständig vor. Es fehlen die Messberichte zur Nach-	Nachmessungen für den Schadstoff HCl	unverzüglich	Betreiber	

messung EQ 3501 (Beth) für die Schadstoffe Gesamt-C und HCl. Der Grenzwert für HCl wurde auch bei der Nachmessung nicht eingehalten				
Es liegt kein aktualisiertes Konzept zur Verhinderung von Störfällen gemäß § 8 der 12. BImSchV vor	Vorlage aktualisiertes Konzept	unverzüglich	Betreiber	

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL